



**Stan wdrażania I i II osi  
priorytetowej Programu  
EWT PL-SK 2007-2013 –  
(grudzień 2014)**



# Projekty zatwierdzone do realizacji w ramach I i II naboru

- Alokacja EFRR I i II oś 125 352 946,32 €;
- 113 projektów (49 – I nabór; 64 – II nabór);
- Kwota przyznanego dofinansowania/zakontraktowanych środków/ z EFRR 123 302 089,34€ (98,36 % dostępnej alokacji);



## Dotychczasowa kontraktacja

- Podpisano 110 umów o dofinansowanie projektów ( w tym 24 projekty z listy rezerwowej) na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 122 214 850,58€ (97,50% alokacji);



## **71 projektów zakończono i rozliczono :**

**1.1 - 11 projektów**

**1.2 - 10 projektów**

**2.1 - 14 projektów**

**2.2 - 17 projektów**

**2.3 - 19 projektów**



# Efekty zakończonych projektów

## Temat 1.1

- Liczba km nowych (zmodernizowanych) transgranicznych połączeń komunikacyjnych 167,30 km/200km;
- Liczba mieszkańców będących pod oddziaływaniem nowej (zmodernizowanej) infrastruktury komunikacyjnej 300 484/70 000
- Długość nowo wybudowanych / zmodernizowanych ścieżek rowerowych 40,99 km;
- Długość nowo wybudowanych chodników 6,64 km.





# Efekty zakończonych projektów

## Temat 1.2

- Liczba mieszkańców obsługiwanych przez nową (zmodernizowaną) infrastrukturę ochrony środowiska 16 287/60 000
- Długość nowo wybudowanej / zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej/wodociągowej 115,03 km
- Liczba zmodernizowanych /wybudowanych oczyszczalni ścieków 7
- Liczba nowych narzędzi IT – 1
- Beskidzka Zielona Ścieżka edukacyjna – 32,76 km
- Przebudowa drzewostanów - 1969,69 ha
- Liczba nowych sadzonek (głównie jodły i buka) niemal 12 mln





# Efekty zakończonych projektów

Temat 2.1, 2.2 i 2.3

- Liczba produktów turystycznych - 80
- Narzędzie pozwalające na ocenę rzeczywistej dostępności przestrzennej i jej znaczenia dla rozwoju turystyki oraz planowania sieci infrastrukturalnych, przede wszystkim transportowych (2 publikacje wraz z mapami)





# Efekty zakończonych projektów

Temat 2.2

- Odnowione obiekty historyczne  
- 37
- Liczba wybudowanych /  
odnowionych domów kultury –  
29







# Efekty zakończonych projektów

## Temat 2.3

- Liczba instytucji zaangażowanych w sieci tematyczne 269/100
- Zdygitalizowane procesy produkcyjne w firmach -3
- Zdygitalizowane obiekty historyczne – 3
- Liczba uczestników kursów, którzy podnieśli swoje kwalifikacje 2753/5000





## **31 w trakcie rzeczowej realizacji:**

1.1 - 5 projektów

1.2 - 8 projektów

2.1 - 10 projektów

2.2 - 8 projektów

5 w trakcie rozliczenia finansowego



# Problemy

- wysoki poziom oszczędności ze zrealizowanych projektów infrastrukturalnych;
- długotrwały proces aktualizacji dokumentów projektów z list rezerwowych celem podpisania umowy o dofinansowanie.



- ponad 300 wniosków o zmiany,
- ponad 750 raportów z postępu,
- 60 wizyt monitorujących,
- w wydarzeniach promocyjnych organizowanych przez WTS brało udział ok. 7500 osób



## Wnioski na przyszły program:

- nie tylko obowiązkowe 3 z 4 kryteriów partnerstwa (wspólne przygotowanie, wspólna realizacja, wspólny personel, wspólne finansowanie) **ale również**;
- staranny i zgodny z założeniami projektu dobór partnerów;



- historia oraz trwałość struktur partnerskich (nie wynikająca jedynie z wymogów programowych);
- cyt z nowego Programu: „Kierunkowe zasady wyboru operacji” Program 2014-2020 opiera się na założeniu, że systemy wyboru projektów umożliwią wybór projektów



- o największym znaczeniu dla obszaru pogranicza, najlepiej przygotowanych do realizacji, wyróżniających się innowacyjnością i zapewniających bezpieczny proces realizacji.
- podczas oceny jakościowej główny nacisk położony zostanie na aspekty związane z transgranicznym charakterem i efektem danego projektu



- wspólne imprezy – udział lokalnych społeczności, udział mieszkańców Partnera,
- lepsza komunikacja względem grup docelowych – z ankiet przeprowadzonych przez WST wynika, że 62,2 % słyszało o Programie ale 62,3 % nie potrafi wskazać konkretnego projektu/inwestycji





Dziękuję za uwagę